

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2015 r.

DATA AKTUALIZACJI

31 grudnia 2015 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

PK Wydział Dróg i Mostów

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji		wszczenie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			plan	wykonanie	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany	
1	Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina Bykowina	AI	125 000,00	129 125,10	II kwartał	06.10.2015 r.	wrzesień	18.12.2015 r.	zakończono
2	Budowa systemu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach - Kochłowice	AI	66 420,00	35 574,05	II kwartał	07.07.2015 r.	sierpień	27.10.2015 r.	zakończono
3	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej - budowa bieżni do sprintu wraz ze skocznią w dal - Ruda	AI	122 427,00	104 763,88	II kwartał	14.05.2015 r.	wrzesień	18.08.2015 r.	zakończono
4	Plac zabaw i boisko - Godula	AI	125 000,00	124 798,41	II kwartał	09.06.2015 r.	wrzesień	01.09.2015 r.	zakończono
5	Modernizacja trasy biegowej oraz bieżni stadionu przy ul. Czarnoleśnej - Czarny Las	AI	48 500,00	9 500,09	II kwartał	11.05.2015 r.	sierpień	15.07.2015 r.	zadanie wykonano w ograniczonym zakresie: oznaczenie trasy biegowej - w związku z planowaną modernizacją stadionu
6	Wymiana nawierzchni parkietu na Hali Sportowej przy ul. Gen. Hallera 14 - Nowy Bytom	AI	80 000,00	109 818,79	II kwartał	23.09.2015 r.	sierpień	21.12.2015 r.	zakończono
7	Remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 36 - Halemba	AI	80 000,00	78 010,27	II kwartał	01.06.2015 r.	lipiec	24.08.2015 r.	zakończono
8	Remont i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich przy ul. Obrońców Westerplatte 2a - Wirek	AI	108 000,00	107 750,46	II kwartał	07.05.2015 r.	sierpień	5.10.2015 r.	zakończono
9	Wybrukowanie nawierzchni parkingu przy ul. W. Czapli w Orzegowie - Orzegów	AI	100 000,00	98 901,00	III kwartał	22.09.2015 r.	październik	21.12.2015 r.	zadanie wykonano w ograniczonym zakresie: wymiana kanalizacji
10	Wymiana posadzki w korytarzu przedszkola - Wirek	AI	13 000,00	12 999,87	III kwartał	08.06.2015 r.	sierpień	27.08.2015 r.	zakończono
11	Wymiana schodów (wraz z poręczami) prowadzących z chodnika przy ul. 1 Maja 286 do Miejskiego Przedszkola Nr 20 oraz Żłobka Miejskiego - Wirek	AI	20 000,00	16 319,89	III kwartał	02.06.2015 r.	lipiec	21.07.2015 r.	zakończono
12	Strefa Aktywności Ruchowej Utworzenie „Strefy Aktywności Ruchowej” poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Mickiewicza 15 w Rudzie Śl. 1 poprzez wykonanie siłowni napowietrznej i systemu urządzeń „street workout”. Odnowienie istniejących alejek oraz ławek na skwerze - Ruda	AI	116 500,00	116 481,00	II kwartał	11.06.2015 r.	wrzesień	31.08.2015 r.	zakończono

13	Rozbudowa placu zabaw na plantach o piaskownicę i inne urządzenia sportowo - rekreacyjne - Kochłowice	AI	110 000,00	130 460,00	II kwartał	26.05.2015 r.	październik	23.11.2015 r.	zakończono
14	Budowa „żółtej” trasy rowerowej łączącej wszystkie dzielnice miasta - Miasto Ruda Śląska / zadanie realizowane pod nazwą: "Budowa obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej" - BO.KD-20/15	PK	988 257,00	988 256,39	-	-	-		terminy wszczęcia procedur i realizacji wyodrębnionych części zadania zostały określone dla poszczególnych umów (a-p)
	a) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Chorzowskiej - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		176 000,00	175 594,80	I kwartał	04.02.2015 r.	wrzesień	2.10.2015 r.	zakończono
	b) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Chorzowskiej - inspektor nadzoru		2 000,00	1 903,10	II kwartał	04.05.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	c) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kokota na odcinku od ul.Partyzantów do ul Cynkowej - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		153 000,00	152 382,24	I kwartał	04.02.2015 r.	wrzesień	2.10.2015 r.	zakończono
	d) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kokota na odcinku od ul.Partyzantów do ul Cynkowej - inspektor nadzoru		2 000,00	1 651,52	II kwartał	04.05.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	e) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Wolności, na odcinku od ul.Raciborskiej do ul. Szyb Powietrzny - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		100 000,00	99 374,16	I kwartał	04.02.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	f) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Wolności, na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Szyb Powietrzny - inspektor nadzoru		2 000,00	1 077,02	II kwartał	04.05.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	g) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż wzdłuż ulicy Starej - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		75 000,00	72 001,74	I kwartał	04.02.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	h) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Starej - inspektor nadzoru		2 000,00	780,36	II kwartał	04.05.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	i) budowa odcinka ścieżki rowerowej w Parku Dworskim - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		209 000,00	209 000,00	II kwartał	21.04.2015	październik	30.10.2015 r.	zakończono
	j) budowa odcinka ścieżki rowerowej w Parku Dworskim - inspektor nadzoru		6 000,00	5 157,96	II kwartał		październik	30.10.2015 r.	zakończono
	k) utwardzenie dróg gruntowych tras rowerowych - wykonawstwo		70 000,00	76 400,00	II /III kwartał		październik	30.10.2015 r.	zakończono

	l) utwardzenie dróg gruntowych tras rowerowych - inspektor nadzoru		3 500,00	0,00	III kwartał		październik	30.10.2015 r.	zakończono
	m) oznakowanie trasy - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		60 000,00	70 030,00	II /III kwartał		październik	30.10.2015 r.	zakończono
	n) oznakowanie trasy - inspektor nadzoru		3 500,00	0,00	III kwartał		październik	30.10.2015 r.	zakończono
	o) budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kochtowskiej, na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Poniatowskiego; zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		42 000,00	41 205,00	I kwartał	04.05.2015	grudzień	11.12.2015 r.	zakończono
	p) budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kochtowskiej, na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Poniatowskiego - inspektor nadzoru		1 257,00	1 016,89	I kwartał		grudzień	11.12.2015 r.	zakończono
	r) budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Joanny, na odcinku od ul. Solskiego do ul. Fabrycznej; zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		79 000,00	78 738,45	II kwartał		listopad	16.11.2015 r.	zakończono
	s) budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Joanny, na odcinku od ul. Solskiego do ul. Fabrycznej - inspektor nadzoru		2 000,00	1 943,15	II kwartał		listopad	16.11.2015 r.	zakończono
15	Budowa chodnika wraz z oświetleniem - Ruda / zadanie pod nazwą: "Budowa chodnika łączącego ul. Czempieła z ul. Ogrodową, wraz z oświetleniem" - BO.KD-18/15,	PK	87 000,00		-	-	-		terminy wszczęcia procedur i realizacji wyodrębnionych części zadania zostały określone dla poszczególnych umów (a i b)
	a) wykonawstwo - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		84 000,00	71 340,00	I kwartał	16.02.2015	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	b) inspektor nadzoru		3 000,00	1 476,00	II kwartał		wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
16	Parking samochodowy dla mieszkańców Bielszowic mieszczący się przy ulicy Ks. Niedzieli 61 - Bielszowice	PK	82 000,00		I kwartał	16.03.2015	kwiecień 2016 r.		W dniu 23.04.2015 r. wybrany wykonawca poinformował o odstąpieniu od podpisania umowy, w związku z czym konieczne stało się zwrócenie umowy z kolejnym oferentem. Obecnie opracowywana jest dokumentacja wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego. Wydłużenie się procedury wyłonienia wykonawcy spowodowało, że zadanie nie zostanie zakończone w 2015 r. Planowany termin zakończenia prac - kwiecień 2016 r.
17	Budowa chodnika przy ulicy Jasnej od ul. Sportowców do ul. Ks. Niedzieli - Bielszowice	PK	85 000,00	21 221,69	-	-	kwiecień	29.04.2015	zakończono
18	Zabudowa progu zwalniającego na ul. Piernikarzyka (Bielszowice) - Bielszowice	PK	3 000,00	2 690,01	-	-	maj	27.05.2015	zakończono

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU