

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2016 r.

DATA AKTUALIZACJI

30 grudnia 2016 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

KK Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	nazwa zadania lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji		wszczenie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			plan	wykonanie	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany	
1	Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek, z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna	AI	300 000,00		maj	25.07.2016 r.	czerwiec 2017 r.		Wydłużenie się procedury wyłonienia wykonawcy spowodowało, że zadanie nie zostanie zakończone w 2016 r. Obecnie trwa realizacja zadania, która zgodnie z zawartą umową powinna zakończyć się w II kw. 2017 r.
2	Rozbudowa Parku Aktywności "Basen-Stara Bykowina" o boisko do piłki nożnej	AI	550 000,00	727 541,15	lipiec	28.06.2016 r.	grudzień	23.12.2016 r.	zakończone
3	Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej	AI	123 764,00	141 116,69	maj	25.04.2016 r.	listopad	21.11.2016 r.	zakończone
4	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP18 oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	AI	150 000,00	134 070,00	kwiecień	20.06.2016 r.	październik	10.11.2016 r.	zakończone
5	Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina - etap II	AI	150 000,00	113 520,89	luty	03.02.2016 r.	lipiec	14.07.2016 r.	zakończone
6	Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłowni plenerowej) przy ul. Plac Szkolny w Rudzie Śląskiej - Chebziu	AI	150 000,00	175 337,73	maj	20.06.2016 r.	grudzień	22.12.2016 r.	zakończone
7	Remont i modernizacja hali zapasniczej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20 a	AI	150 000,00	149 818,99	czerwiec	12.09.2016 r.	listopad	30.11.2016 r.	zakończone
8	Modernizacja (remont) sali gimnastycznej przy SP6	AI	150 000,00	167 970,30	maj	11.04.2016 r.	wrzesień	09.11.2016 r.	zakończone
9	Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w Kłodnicy	AI	145 000,00	111 360,05	maj	02.09.2016 r.	sierpień	02.09.2016 r.	zakończone
10	Remont chodników przy ul. Kokota 170 stanowiących dojście do MDK w Bielszowicach z przylegającym na tyłach budynku parkingiem/ włącznie z wymianą ławek i oświetlenia	AI	150 000,00	148 448,79	kwiecień	20.05.2016 r.	listopad	24.10.2016 r.	zakończone
11	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej	AI	120 000,00	141 517,18	kwiecień	01.06.2016 r.	listopad	21.11.2016 r.	zakończone
12	Centrum Rozwoju Rodziny - przebudowa i adaptacja pomieszczeń	AI	110 000,00	109 280,35	kwiecień	06.07.2016 r.	październik	02.10.2016 r.	zakończone

13	Rewitalizacja Parku Gorgol przy ul. Wolności w Rudzie Śląskiej 1	KK	150 000,00	148 448,70	kwiecień	bezprzetargowo - w trybie poza ustawą	grudzień	14.10.2016 r.	zakończone
14	Skwer Boboli - remont ogrodzenia, schodów oraz adaptacja przestrzeni publicznej dla integracji środowiska lokalnego (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz działań profilaktycznych wśród osób wykluczonych społecznie	KK	150 000,00	148 890,00	kwiecień	bezprzetargowo - w trybie poza ustawą	listopad	22.11.2016 r.	zakończone

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU