

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2016 r.

DATA AKTUALIZACJI

31 marca 2016 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

KK Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji		wszczęcie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			plan	wykonanie	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany	
1	Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek, z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna	AI	300 000,00		maj		lipiec - sierpień		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin oddania 30.04.2016r.
2	Rozbudowa Parku Aktywności "Basen-Stara Bykowina" o boisko do piłki nożnej	AI	550 000,00		lipiec		sierpień - listopad		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin oddania 04.05.2016r.
3	Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej	AI	123 764,00		maj		lipiec - sierpień		Trwają prace nad SIWZ do przetargu
4	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP18 oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	AI	150 000,00		kwiecień		lipiec - sierpień		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin oddania 10.05.2016r.
5	Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina - etap II	AI	150 000,00	99 437,39	luty		kwiecień - czerwiec		W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca robót
6	Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłowni plenerowej) przy ul. Plac Szkolny w Rudzie Śląskiej -	AI	150 000,00		maj		lipiec - wrzesień		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin oddania 14.05.2016r.
7	Remont i modernizacja hali zapasniczej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20 a	AI	150 000,00		czerwiec		lipiec - sierpień		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin oddania 01.07.2016r.
8	Modernizacja (remont) sali gimnastycznej	AI	150 000,00		maj		lipiec - sierpień		Wszczęto procedurę przetargową na roboty budowlane
9	Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w Kłodnicy	AI	145 000,00		maj		czerwiec - lipiec		Trwają prace nad SIWZ do przetargu
10	Remont chodników przy ul. Kokota 170 stanowiących dojazd do MDK w Bielszowicach z przylegającym na tyłach budynku parkingiem/ włącznie z wymianą ławek i oświetlenia	AI	150 000,00		kwiecień		czerwiec - lipiec		Trwają prace nad SIWZ do przetargu
11	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej	AI	120 000,00		kwiecień		czerwiec - lipiec		Trwają prace nad SIWZ do przetargu
12	Centrum Rozwoju Rodziny - przebudowa i adaptacja pomieszczeń	AI	110 000,00		kwiecień		lipiec - sierpień		Trwają prace nad SIWZ do przetargu

13	Rewitalizacja Parku Gorgol przy ul. Wolności w Rudzie Śląskiej 1	KK	150 000,00	kwiecień	bezprzetargow o - w trybie poza ustawą	wrzesień	brak uwag
14	Skwer Boboli - remont ogrodzenia, schodów oraz adaptacja przestrzeni publicznej dla integracji środowiska lokalnego (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz działań profilaktycznych wśród osób wykluczonych społecznie	KK	150 000,00	kwiecień	bezprzetargow o - w trybie poza ustawą	wrzesień	brak uwag

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU