

# INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ - BUDŻET OBYWATELSKI 2020 r.

DATA AKTUALIZACJI

31 marca 2020 r.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	Procedura udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			termin planowany wszczęcia procedury	data otwarcia ofert	planowany	faktyczny	
1	Skwer przy ul. Solidarności w Halembie - miejsce spotkań i integracji	AI	czerwiec	lipiec	październik		Procedura uzależniona od uzgodnień z Tauronem
2	Ścieżka aktywizacyjna	AI	maj	czerwiec	wrz/paźdz		
3	Planty Kochłowice 2.0 - miejsce integracji rudzian	AI	maj	czerwiec	wrz/paźdz		
4	Linowy zawrót głowy - duża tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na osiedlu Bykowina	AI	maj	czerwiec	wrzesień		
5	Modernizacja boiska do piłki siatkowej i badmintonu na ulicy Bytomskiej 8 Ruda Śląska - Orzegów	AI	6 kwietnia	8 maja	sierpień		
6	Halembaska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej - Etap II	AI	10 kwietnia	maj	wrzesień		
7	Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej	AI	maj	czerwiec	październik		
8	"Radosny Plac Zabaw", przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy Miejskim Przedszkolu nr 4 im. Misia Uszatka" w Rudzie Śląskiej	AI	czerwiec	czerwiec	sierpień		
9	Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli na ul. Joanny 13	AI	maj	czerwiec	wrzesień		

10	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki przy ZSO nr 4 im H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej - Orzegowie	AI	17 marca	17 kwietnia	sierpień		
11	Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej	AI	25 lutego	3 kwietnia	sierpień		
12	Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach	AI	maj	czerwiec	wrzesień		Procedura uzależniona od uzgodnień z Tauronem
13	ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO - budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej	AI	7 kwietnia	23 kwietnia	czerwiec		