

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2017 r.

DATA AKTUALIZACJI

30 czerwca 2017 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

KD Wydział Dróg i Mostów

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji		wszczęcie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			plan	wykonanie	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany	
1	"Rudzkie miasteczko ruchu drogowego"	AI	750 000,00	0,00	maj	-	wrzesień		zlecono opracowanie dokumentacji
2	Modernizacja istniejącej infrastruktury - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej	AI	165 000,00	6 765,00	kwiecień	-	sierpień		trwa procedura przetargowa - otwarcie ofert w dniu 10.07.2017 r.
3	Wymiana nawierzchni boisk sportowych oraz piłkochwytyłów na terenie SP18 oraz ZSO3 w Rudzie Śląskiej - Kochtowicach	AI	650 000,00	12 300,00	maj	16.06.2017 r.	sierpień		trwa procedura przetargowa - otwarcie ofert w dniu 04.07.2017 r.
4	Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni, wymiana nawierzchni na nową z kostki brukowej oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych dla ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 117	AI	152 000,00	5 904,00	maj	21.04.2017 r.	lipiec		zlecono opracowanie dokumentacji
5	Kreatywna Strefa Gier oraz budowa parkingu	AI	164 439,00	11 070,00	maj	26.05.2017 r.	wrzesień		powtórnie wszczęto procedurę przetargową
6	Kreatywna Strefa Gier - gry terenowe i miasteczko ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	AI	100 000,00	0,00	maj	25.05.2017 r.	wrzesień		w dniu 30.06.2017 r. wyłoniono wykonawcę robót
7	Budowa parkingu przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej	AI	150 000,00	1 523,97	marzec	30.03.2017 r.	wrzesień		złożono przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj
8	Budowa Siłowni Napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej	AI	100 000,00	8 856,00	maj	26.05.2017 r.	październik		powtórnie wszczęto procedurę przetargową
9	FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej - m.in. duży plac zabaw typu "statek", stoły do gier itp.	AI	165 000,00	0,00	marzec	30.03.2017 r.	lipiec		trwa realizacja zadania
10	"Żyj na sportowo, kulturalnie i zdrowo: - Rozwinięcie infrastruktury do działań integrujących środowisko	AI	165 000,00	0,00	maj	-	wrzesień		przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej
11	Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ul. 1 Maja	KD	140 000,00	0,00	marzec	31.03.2017 r.	grudzień		w dniu 31.05.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, nadzór autorski oraz wykonanie chodnika z terminem realizacji do 15.12.2017 r.
12	Bezpiecznie na drodze. Rowerowa ścieżka przy ul. Joanny	KD	60 000,00	0,00	nie dotyczy	-	sierpień		ścieżka rowerowa zostanie wykonana po przebudowie słupów oświetlenia ulicznego