

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2018 r.

DATA AKTUALIZACJI

31 grudnia 2018 r.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja	komórka organizacyjna	przewidywany koszt realizacji zadania		Łączny koszt realizacji (dokumentacja, wykonanie, nadzór inwestorski)	Procedura udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			planowane koszty	Wartość kosztorysu inwestorskiego		planowany termin wszczęcia procedury	data otwarcia ofert	planowany	zrealizowany	
1	Rolkowisko przy Parku Strzelnica	AI	1 000 000,00	946 299,41 zł	23 985,00	KWIECIEŃ	25.05.18	SIERPIEŃ	x	Pierwszy przetarg: brak ofert
							26.06.18			Drugi przetarg: Jedna oferta: 1.187.321,07 zł brutto (brakowało 241.021,66 zł brutto)
							20.07.18			Trzeci przetarg: brak ofert
2	Mini park linowy z tyrolką i trampolinami	AI	165 000,00	158 147,20 zł	244 224,00	KWIECIEŃ	08.06.18	WRZESIEŃ	15.10.2018	Zakończono budowę
3	Kort tenisowy - Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku "Strzelnica" w Bielszowicach	AI	165 000,00	179 148,02 zł	9 840,00	KWIECIEŃ	18.05.18	X	X	Pierwszy przetarg: dwie oferty. Jedna odrzucona ze względów formalnych. Druga na kwotę 396.543,21 PLN.
							20.06.18			Drugi przetarg: dwie oferty. Pierwsza: 210.333 PLN. Druga: 396.000 PLN.
4	Wykonanie Mini Boiska oraz zakup tawek i urządzeń zabawowych dla ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej przy ul. Sokolskiej 6	AI	165 000,00	154 387,01 zł	172 815,00	KWIECIEŃ	12.06.18	WRZESIEŃ	10.09.2018	Zakończono budowę
5	Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. piekaroku	AI	165 000,00	151 907,53 zł	164 328,00	MAJ	03.07.18	PAŹDZIERNIK	21.12.2018	Zakończono budowę
							24.08.18			
6	"Kreatywna Strefa Gier" przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej	AI	165 000,00	154 061,25 zł	158 725,00	MARZEC	15.03.18	CZERWIEC	04.06.2018	Zakończono budowę
7	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej	AI	165 000,00	199 733,56 zł	9 840,00	MAJ	06.06.18	PAŹDZIERNIK	x	Pierwszy przetarg: brak ofert
							12.07.18			Drugi przetarg: najtańsza oferta: 259.170,43 PLN. Postępowanie unieważniono.
8	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Budowa bieżni dwutorowej zakończona skocznią do skoku w dal	AI	165 000,00	147 820,85 zł	164 999,99	MARZEC	29.03.18	SIERPIEŃ	27.07.2018	Zakończono budowę
9	Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2	AI	165 000,00	160 899,47 zł	178 186,18	KWIECIEŃ	09.05.2018	LPIEC	01.10.2018	Dwie oferty 178 526,73 zł. i 223 325,22 zł. Przetarg unieważniony
							12.06.18			Zakończono budowę
10	Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu	AI	165 000,00	156 316,46 zł	7 257,00	MAJ	13.07.2018	WRZESIEŃ	x	Pierwszy przetarg: jedna oferta na 234.000 zł.
							17.08.18			Drugi przetarg: brak ofert
11	Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina	AI	165 000,00	197 847,75 zł	9 840,00	KWIECIEŃ	04.06.2018	x	x	Pierwszy przetarg: Brak ofert.
							13.09.2018			Drugi przetarg: jedna oferta przekraczająca zabezpieczone środki na zadanie 110.891,66 zł brutto