

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2018 r.
DATA AKTUALIZACJI
29 czerwca 2018 r.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji											
Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji			wszczenie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania	
			planowane koszty	Wartość kosztorysu inwestorskiego	wykonanie - dokumentacja	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany		
1	Rolkowisko przy Parku Strzelnica	AI	1 000 000,00	946 299,41 zł	23 985,00	KWIECIEŃ	10.05.18	SIERPIEŃ		Trwają procedury przetargowe	
2	Mini park linowy z tyrolką i trampolinami	AI	165 000,00	158 147,20 zł	9 225,00	KWIECIEŃ	21.05.18	WRZESIEŃ		Trwa procedura wyłonienia wykonawcy	
3	Kort tenisowy - Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku "Strzelnica" w Bielszowicach	AI	165 000,00	179 148,02 zł	9 840,00	KWIECIEŃ	02.05.18	WRZESIEŃ		Trwają procedury przetargowe	
4	Wykonanie Mini Boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych dla ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej przy ul. Sokolskiej 6	AI	165 000,00	154 387,01 zł	9 840,00	KWIECIEŃ	25.05.18	SIERPIEŃ		Trwają procedury przetargowe	
5	Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. piekaroku	AI	165 000,00	151 907,53 zł	0,00	maj	-	PAŹDZIERNIK		ZŁOŻONO WNIOSEK O POZOLWNIE NA BUDOWĘ	
6	"Kreatywna Strefa Gier" przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej	AI	165 000,00	154 061,25 zł	6 150,00	MARZEC	15.03.18	CZERWIEC	04.06.2018	Zakończono budowę	
7	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej	AI	165 000,00	199 733,56 zł	9 840,00	MAJ	18.05.18	SIERPIEŃ		Trwają procedury przetargowe	
8	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Budowa bieżni dwutorowej zakończona skocznią do skoku w dal	AI	165 000,00	147 820,85 zł	8 610,00	MARZEC	29.03.18	SIERPIEŃ		Trwa realizacja robót budowlanych	
9	Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2	AI	165 000,00	160 899,47 zł	6 150,00	KWIECIEŃ	18.04.18	LIPIEC		Trwa procedura wyłonienia wykonawcy	
10	Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu	AI	165 000,00	156 316,46 zł	7 257,00	MAJ	-	WRZESIEŃ		Trwa procedura wyłonienia wykonawcy	
11	Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina	AI	165 000,00	197 847,75 zł	9 840,00	KWIECIEŃ	17.05.18	WRZESIEŃ		Trwa procedura wyłonienia wykonawcy	